

## 質 疑 応 答 書

入札番号  
工事名

建築8号  
東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期(建築主体)工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1	A-01		施工期間は、設備器具等の撤去後からと考えて宜しいですか。	原則として、現場における施工期間は、設備器具撤去工事(別工事)も含め、7/21～とします。内容によっては、学校との協議により、この限りではありません。
2	A-01		施工期間が、1カ月程度しか御座いませんがモルタル養生期間(乾燥期間)が確保出来ないと思われませんが如何でしょうか。	施工実績もあり、乾燥期間の確保に問題は無いと考えています。
3	A-02		校舎前施工業者出入口部分は、部分占有しても宜しいですか。 (撤去物荷卸しレッカー・ステージ足場等設置)	位置、範囲等は、学校との協議によります。
4	A-03		1階ピロティエー出入口は、2ヶ所(左右)でしょうか。 また寸法の指定は、御座いますか。	ピロティエー出入口は2箇所です。 出入口開口寸法は、西側W1100,H1900程度、東側W1800,H1900程度です。
5	A-03		仮間仕切が無い施工範囲(1F東側便所2ヶ所)は、シート・目張り程度で宜しいですか。	指定は有りません。
6	A-07		1F女性職員便所の掃除用具室内棚板(メラミン化粧板)が内訳書に御座いませんが設置致しますか。	設置不要です。(内訳書が正です)
7	A-12 A-14	A-2	ピクトサインは、杉田エースFK-150程度でよろしいですか。	宜しいです。
8				
9				
10				