

質 疑 応 答 書

入札番号 建築-90号
 工事名 新田小学校校舎トイレリニューアル(建築主体)工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1	A-06		既存仕上げ表の壁の欄に記載されています 【ソフト吹付け】には、アスベストは含まれていないものと考えてよろしいですか。	宜しいです。
2	A-07		洗面所 展開図 ハ方向 女子トイレに一方枠記載がありますが、平面図には記載がありません。平面図を正として考えてよろしいですか。	平面図を正としてください。
	A-08		児童用女子トイレ 展開図 イ方向 女子トイレに一方枠記載がありますが平面図に記載がありません。平面図を正と考えてよろしいですか。	平面図を正としてください。
3	A-08		2、3階児童用男子トイレ ライニング天板が SUS HLと記載されていますが、ポストフォームが正と考えてよろしいですか。	ポストフォームを正としてください。
4			ピクトサインは杉田エースFW200R程度でよろしいですか。	宜しいです。
5			解体・ハツリ等音が発生する作業は、原則土日、祝日に行うとありますが、コンクリートガラ等、産廃物の搬出は、平日に行うと考えてよろしいですか。	解体から積込までは、原則土日、祝日に行うものとします。 搬出は平日も可とします。