

質疑応答書

入札番号

管90

工事名

市場水産棟事務所空調設備取替工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1	2	3	ドレン配管が図面・内訳書共にありませんが数量・材質・摘要（屋内一般・露出の別）をご指示ください。	ドレン配管は既設に接続します。
2	2	3	冷媒配管化粧工事とありますが、スリムダクト・SUS板金の区別がありません。数量共にご指示ください。	屋内SD・屋外SUS板金です。屋内71m屋外25mです。
3	1	4	リモコン設置位置が不明な為、数量（メタルモール含む）材質をご指示ください。	リモコン位置つきましては基本現状と同じ設置位置とします。 メタルモール数量24m、サイズはA型です。
4	2	4	天井補修とありますが数量・材質が不明なためご指示ください。仮設足場は不要ですか？ また、部分撤去は必要でしょうか？その場合アスベストの有無は確認済みでしょうか？	天井化粧板（ジプトーン）1㎡仮設足場は不要です。 天井板の部分撤去は必要です。石綿は含有と確認済みです。作業数量（重量共）確認の上で設計変更を行います。
5				
6				
7				
8				
9				
10				