

質疑応答書

入札番号

防水-000143

工事名

甲府市障害者センター防水改修工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1		A-1	昇降用足場設置（北側・西側）、1階屋根 安全設備（親綱設置）項目について詳細がわかる高さ・面積・数量の明示をお願いします。	昇降用足場設置（西側）W9.0m×D1.2m×H9.0m程度 昇降用足場設置（北側）1階屋根 W1.8m×D1.2m×H9.0m程度 安全設備（親綱設置） 14m程度
2		A-1	石綿含有調査費用が含まれていないが、足場の壁つなぎ、既存防水層撤去時（シート・シーリング）等、石綿含有は無しと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3		A-2,3,4,5	高圧洗浄（20Mpa程度）とありますが、過度に水圧をかけたりすると既存防水層（シート防水）のジョイント部より漏水の恐れがあります。低圧（7.8Mpa程度）で既存防水層表面の汚れをとる程度の高圧洗浄と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4		A-4	2階運動場にバスケットゴールや洗濯機2台（稼働中）等の残置物があります。防水施工時には何もない状態での施工と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	No.1		昇降用足場設置（北側・西側）、1階屋根安全設備（親綱設置）、仮設事務所の設置場所。仮設事務所、仮設トイレ、産業廃棄物の設置場所、工事用車両、荷揚げ用ラフタークレーンの設置場所の明示をお願いいたします。	仮設事務所他の設置場所につきましては、敷地の南西側駐輪場のあたりを想定しています。その他については契約後の打合せにて決めることとします。
6		A-1	西側2階屋根にて予定されている既設配管ジャッキアップについてですが、現状下地に埋め込まれている箇所やガス配管架台ジャッキアップが人力で困難な場合の施工方法をご指示ください。	現状下地に埋め込まれて施工が難しい箇所については、ウレタン塗膜防水による仕上げも可とします。
7		A-4	ゴムチップタイル ア15mm CT315R同等品以上とありますが、同等品がない場合他のメーカーのロール状マットでもよろしいでしょうか。また、色は一色で施工と捉えてよろしいでしょうか。その際に厚みの変更も可能かご指示ください。	同等品がない場合、厚み15mm以上で同性能のものであれば可とします。
8				
9				
10				