

質疑応答書

入札番号 (土木) 66号

工事名 水路改修工事 (R6-1) (余フ)

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回答
1			地盤改良について 安定処理工(自走式土質改良工)で施工不可能な場合は、工法を含めて変更協議の対象となりますか。	施工を進めていく中で変更の必要が判断される場合については、監督員と協議の上、設計変更の対象とします。
2			仮締切について 底版コンクリート打設後、鋼矢板の引抜きを行った箇所の底版コンクリートの打設方法についてご教授ください。鋼矢板引抜き後の水替えをどのように設計では考えているのでしょうか。	1. 鋼矢板周りに埋設用型枠 (H: 砕石基礎～水面) を設置する。 2. 右岸、左岸の底版コンクリートをそれぞれ打設する。 3. 鋼矢板を引き抜く。 4. 引き抜いた箇所にコンクリートを打設する。 5. 底版コンクリートより上の型枠を外し、完了。 以上の考えで検討しています。引抜き後の水替えは考えておりません。
3			化粧型枠について 図面では化粧型枠が計上されていますが、設計図書及び見積参考資料には計上されていません。化粧型枠の詳細を明示ください。	設計で化粧型枠は考えておりません。一般型枠で施工した場合の仕上がりを考えています。 「前面化粧コンクリート型枠」と記載していますが、「前面化粧コンクリート= 矢板の前面を巻きたてるコンクリート」という意味合いで記載しております。
4			仮排水路について コルゲートは購入と考えるとよろしいでしょうか。	その通りです。
5				
6				