

質疑応答書

入札番号

土木-000076

工事名

岩窪ため池改修工事（1期）

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1			じゃかごの撤去がありますが、撤去物はどのように処理すればよろしいでしょうか。	現場内仮置きとし、次期工事にて一括処分を行います。
2			安定処理を行うにあたり、添加量試験及び六価クロム溶出試験は必要でしょうか。	両試験共に行うものとします。 添加量試験については、土木工事標準積算基準書-第2章工事費の積算-②間接工事費-2-7技術管理費に記載のあるとおり、共通仮設費率計上分に含まれております。 六価クロム溶出試験については変更対象とします。
3			床掘及び埋戻しの数量から残土が発生すると思われませんが、処理方法をご教授願います。	現場内仮置きとし、次期工事にて現場内利用を行います。
4			セメント安定処理工については、施工箇所であるため池底部は長年にわたり堆積した土砂や樹木死骸によりヘドロ化していると考えられます。また環境対応（六価クロム等）も考慮すると本設計上の「一般軟弱土用のセメント固化材」では適切ではないと考えます。現場の状況を踏まえ、セメント固化材は変更対象となりますか。	現時点では一般軟弱土用のセメント固化材を想定しておりますが、現場状況に合わせて、変更対象とします。
5				
6				
7				
8				
9				
10				