質 疑 応 答 書

入札番号　　土木-130115号
工事名　　甲府市浄化センタースクリーンポンプ棟（土木部分）耐震補強工事

No.	図面番号	内訳書番号	質疑事項	回 答
1			機械設備設置・撤去及び材料費の見積入手先の明示をお願いします。	本工事では、新たに機械設備を設置するのではなく、既存の汚水ポンプを一時撤去・仮置きをして再設置する設計となっています。 なお、既存の汚水ポンプの仕様は、クボタ製「DS-VV φ800(13.5*84m3/min*270kw*6000V*ポンプ4,200kg+電動機4,020kg」になります。